



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SIRAČ
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-05/13-01- 01

URBROJ: 2111/04-15-01-03

Sirač, 01.06.2015.

Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12 i 147/14) i članka 32. Statuta Općine Sirač (Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, br. 19/09, 06/10, 03/13) a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 15. sjednici, održanoj dana 01.06.2015. godine, prihvatilo je

IZVRŠENJE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2014. godinu

Članak 1.

Ovim Programom uređuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabavu opreme, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

Članka 2.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture obuhvaća:

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – javne površine

1. Izgradnja mosta na Željnjaku (R410)

Ukupna vrijednost investicije cca: 500.000,00 kn

Planirana sredstva 2014.g. : 50.000,00 kn

Novi plan 2014.g.: 0,00 kn

Izvršeno: 0,00 kn

2. Izgradnja parkirališta – groblje Sirač (R360)

Ukupna vrijednost investicije cca: 270.000,00 kn

Planirana sredstva 2014.g. : 270.000,00 kn

Novi plan 2014.g.: 0,00

Izvršeno: 0,00 kn

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – nerazvrstane ceste

1. Rekonstrukcija Kolodvorske ulice u Siraču (R407)

Ukupna vrijednost investicije cca: 350.000,00 kn

Planirana sredstva 2014.g.: 350.000,00 kn

Novi plan 2014.g.: 310.000,00 kn

Izvršeno: 363.382,52 kn 117,22%

Ugovor javne nabave

Opis poslova: izrada slivnika 4 komada, izrada spoja slivnika na kanalizaciju, iskop postojeće kolničke konstrukcije (lepeza) 187,72 m³, izrada tamponskog sloja 182,12 m³, fino planirane i sabijanje tamponskog sloja 987,88 m², izrada cestovnih betonskih rubnjaka 201,35 m, prskanje postojeće asfaltne podloge bitumenskom emulzijom 1.524,29 m², izrada izravnavajućeg- nosivog asfaltnog sloja 207,72 t, izrada završnog asfaltnog sloja 1.524,29 m², izrada bankine 251,98 m. Izrada nogostupa: iskop podloge uz postojeći nogostup 29,64 m³, izrada tamponskog sloja 55,48 m³, fino planiranje i sabijanje tamponskog sloja 257,29 m², izrada pješačkih betonskih rubnjaka 173,43 m, izrada završnog asfaltnog sloja pješačke staze 257,29 m².

Rok završetka radova: rujan 2014.g.

Završetak radova – novi plan: prosinac 2014.g

Radovi su izvršeni u planiranom roku.

Ukupni troškovi izvedenih radova iznose 335.539,62 kn, dok se ostali troškovi u iznosu od 27.842,90 kn odnose na izradu projekta, ishodenje građevinske dozvole te troškove nadzora.

Potrebna sredstva izvršena su u iznosu od 363.382,52 kn (117,22%) iz sredstava Proračuna Općine Sirač

<i>Opis</i>	<i>Plan 2014.g.</i>	<i>Izvršeno 2014.g.</i>	<i>Indeks %</i>
<i>Kapitalna pomoć Ministarstva graditeljstva</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>100 %</i>
<i>Opći prihodi (R8)</i>	<i>250.000,00</i>	<i>303.382,52</i>	<i>121,35%</i>
<i>Ukupno</i>	<i>310.000,00</i>	<i>363.382,52</i>	<i>117,22 %</i>

2. Rekonstrukcija Kozarčeve ulice u Siraču (R406)

Ukupna vrijednost investicije cca: 103.000,00 kn

Planirana sredstva 2014.g.: 103.000,00 kn

Novi plan 2014.g.: 208.000,00 kn

Izvršeno: 165.955,56 kn

79,79%

Ugovor javne nabave

Opis poslova: iskop postojećeg asfalta i kolničke konstrukcije 439,80 m², iskop postojeće zemljane podloge 43,28 m³, izrada tamponskog sloja 134,13 m³, popuna tamponskog sloja 19,11 m³, fino planiranje i sabijanje tamponskog sloja 595,56 m², izrada asfaltnog sloja 597,80 m², izrada bankine 8,07 m³, te uređenje odvodnog jarka između postojećih cijevnih propusta, postavljanje betonskih kanaleta sa zubom.

Rok završetka radova: rujan 2014.g.

Završetak radova – novi plan: prosinac 2014.g

Radovi su izvršeni u planiranom roku.

Troškovi izvedenih radova iznose 85.182,54 kn za radove Cesta d.o.o., 77.421,19 kn za uređenje odvodnog jarka između postojećih cijevnih propusta, postavljanje betonskih kanaleta sa zubom te 3.351,83 za nadzor.

<i>Opis</i>	<i>Plan 2014.g.</i>	<i>Izvršeno 2014.g.</i>	<i>Indeks %</i>
<i>Šumski doprinos (R29)</i>	<i>147.590,00</i>	<i>147.590,00</i>	<i>100 %</i>
<i>Opći prihodi (R8)</i>	<i>60.410,00</i>	<i>18.365,56</i>	<i>30,4 %</i>
<i>Ukupno</i>	<i>208.000,00</i>	<i>165.955,56</i>	<i>79,79 %</i>

Novi plan 2014.g.

3. Rekonstrukcija Cvijetne ulice u Siraču (R444)

Ukupna vrijednost investicije cca: 208.000,00 kn

Planirana sredstva 2014.g.: 208.000,00 kn

Izvršeno: 229.103,34 kn

110,15 %

Ugovor javne nabave

Opis poslova: strojno skidanje bankina sa rubova postojeće ceste s odbacivanjem materijala uz rub kolnika 293,40 m, iskop postojeće zemljane podloge 123,23 m³, izrada tamponskog sloja 480,62 m³, popuna tamponskog sloja 50,39 m³, fino planiranje i sabijanje tamponskog sloja 1.399,67 m², izrada armirano betonske ploče preko kanala 1,50 m³, korekcija visine revizijskog okna kom 7, rezanje postojećeg asfalta 14,20 m, izrada asfaltnog sloja 979,43 m², izrada bankina 15,41 m³.

Rok završetka radova: prosinac 2014.g.

Radovi su izvršeni u planiranom roku.

Ukupni troškovi izvedenih radova iznose 168.950,41 kn, dok se ostali troškovi u iznosu od 60.152,93 kn odnose na asfaltiranje kolnih ulaza, te troškove nadzora.

Opis	Plan 2014.g.	Izvršeno 2014.g.	Indeks %
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade (R59)	45.000,00	44.515,11	98,92 %
tekuće pomoći iz državnog proračuna (R8)	163.000,00	184.588,23	113,24 %
Ukupno	208.000,00	229.103,34	110,15%

4. Rekonstrukcija ulice N. Š. Zrinskog u Siraču (R404)

Ukupna vrijednost investicije u 2014.g.: 23.410,00 kn

Planirana sredstva 2014.g.: 23.410,00 kn

Izvršeno: 23.405,73 kn

99,98%

Ugovor javne nabave

Opis poslova: strojno skidanje viška materijala na prekopu kanalizacije i u horizontalnoj krivini od stacinaže 0+000,00 do 0+054,44 (na cijeloj širini profila). Rad podrazumijeva iskop materijala strojno sa utovarom iskopanog materijala u kamion i odvozom na deponiju 28,11 m³, izvođenje desne i lijeve bankine širine cca 100 cm. Rad obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju kamenog materijala u zbijenom stanju prosječne debljine 20cm, obračun po m³ dovezenog materijala u rastresitom stanju 3,11m³, uređenje i asfaltiranje kolnih ulaza 28,68 m³, izrada završnog asfaltnog sloja pješačke staze 20,63 t.

Rok završetka radova: svibanj 2014.g.

Radovi su izvršeni u planiranom roku.

Ukupni troškovi izvedenih radova iznose 23.059,83 kn, dok se ostali troškovi u iznosu od 345,90 kn odnose na troškove nadzora.

Opis	Plan 2014.g.	Izvršeno 2014.g.	Indeks %
Šumski doprinos (R29)	23.410,00	23.405,73	99,98 %
Ukupno	23.410,00	23.405,73	99,98 %

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – groblja i krematorija

1. Izgradnja staze na novom groblju Sirač (R357)

Ukupna vrijednost investicije cca: 100.000,00 kn

Planirana sredstva 2014.g.: 100.000,00 kn

Novi plan 2014.g.: 0,00 kn

Izvršeno: 0,00 kn

0,00%

2. Izgradnja grobnih okvira (R186)

Ukupna vrijednost investicije cca: 60.000,00 kn

Planirana sredstva 2014.g.: 60.000,00 kn

Novi plan 2014.g.: 61.600,00 kn

Izvršeno: 61.590,00 kn

99,98%

Postojeći Ugovor o izgradnji grobnih okvira

Opis poslova: izgradnja deset grobnih okvira – 4 duplih širine 240cm dužine 200cm i 6 za jedno grobno mjesto širine 80cm i dužine 200cm. Te četiri grobnice za dva grobna mjesta širine 220cm i dužine 280cm. Izrada staza između grobnih okvira i grobnica.

Rok završetka radova: lipanj 2014.g.

Radovi su izvršeni u planiranom roku.

Opis	Plan 2014.g.	Izvršeno 2014.g.	Indeks %
prihodi od prodaje grobnica (R52)	20.000,00	20.000,00	100 %
Rezervacija grobnog mjesta (R39)	7.000,00	7.000,00	100 %
Naknada za koncesije groblje (R18)	10.000,00	10.000,00	100 %
tekuće pomoći iz državnog proračuna (R8)	24.600,00	24. 590,00	99,96 %
<i>Ukupno</i>	<i>61.600,00</i>	<i>61.590,00</i>	<i>99,98%</i>

3. Izgradnja prilaznog puta od mrtvačnice Šibovac (R376)

Ukupna vrijednost investicije cca: 40.000,00 kn

Planirana sredstva 2014.g.: 40.000,00 kn

Novi plan 2014.g.: 5.000,00 kn

Izvršeno: 2.375,00 kn

47,50%

Opis poslova: nacrt izvedbenog stanja

Rok završetka radova: lipanj 2014.g.

Završetak radova – novi plan: prosinac 2014.g

Radovi su izvršeni u planiranom roku.

Opis	Plan 2014.g.	Izvršeno 2014.g.	Indeks %
Šumski doprinos (R29)	5.000,00	2.375,00	47,50 %
<i>Ukupno</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.375,00</i>	<i>47, 50%</i>

1. Izgradnja plinovoda Doljani-Šibovac (R306)

Ukupna vrijednost investicije cca: 270.000,00 kn

Radovi će se izvoditi kroz kapitalnu donaciju komunalnom poduzeću Darkom d.o.o. Daruvar

I faza 2012.g.- kupnja cijevi cca: 130.000,00 kn

II faza 2014.g.: Visina kapitalne pomoći cca: 140.000,00 kn

Novi plan 2014.g.: 0,00 kn

Izvršeno: 0,00 kn

0,00%

2. Izgradnja plinovoda Barica (R202)

Ukupna vrijednost investicije cca: 272.100,00 kn

Radovi će se izvoditi kroz kapitalnu donaciju komunalnom poduzeću Darkom d.o.o. Daruvar

I faza 2013.g.- kupnja cijevi: 161.500,00 kn

II faza 2014.g.: Visina kapitalne pomoći cca: 110.600,00 kn

Novi plan 2014.g.: 0,00 kn

Izvršeno: 0,00 kn

0,00%

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – opskrba vodom

1. Izgradnja vodoopskrbne mreže i precrpne stanice za Baricu (R408)

Ukupna vrijednost investicije cca: 1.200.000,00 kn

Radovi će se izvoditi kroz kapitalnu donaciju komunalnom poduzeću Darkom d.o.o. Daruvar

Plan za 2014.g.: 200.000,00 kn

Novi plan 2014.g.: 0,00 kn

Izvršeno: 0,00 kn

0,00%

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

1. Nastavak izgradnje kanalizacije (R200, R201)

Ukupna vrijednost investicije cca: 1.580.000,00 kn

Radovi će se izvoditi kroz kapitalnu donaciju komunalnom poduzeću Darkom d.o.o. Daruvar

Visina kapitalne pomoći 2014.g.: 316.000,00 kn

Novi plan 2014.g.: 74.000,00 kn

Izvršeno: 73.080,45 kn

98,76%

Opis poslova: Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže u Cvijetnoj, Frankopanskoj i Radićevoj ulici. Predradnje za vodovod i kanalizaciju u J. Kozarca.

Rok završetka radova: prosinac 2014.g.

Radovi su izvršeni u planiranom roku.

Opis	Plan 2014.g.	Izvršeno 2014.g.	Indeks %
Po rješenjima za kanalizaciju (R47)	8.900,00	8.480,00	95,28 %
Po ugovorima za plinovod (R46)	2.000,00	1.000,00	50 %
Po rješenjima za vodovod (R45)	5.000,00	2.949,00	58,98 %
Šumski doprinos (R29)	58.100,00	60.651,45	104,37 %
<i>Ukupno</i>	<i>74.000,00</i>	<i>73.080,45</i>	<i>98,76 %</i>

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – odlaganje komunalnog otpada

1. Uređenje reciklažnog dvorišta (R431 i R449)

Ukupna vrijednost investicije cca: 20.000,00 kn

Planirana sredstva 2014.g.: 20.000,00 kn

Novi plan 2014.g.: 5.000,00 kn

Izvršeno: 0,00 kn

0,00%

Opis poslova: Priprema dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta.

Rok završetka radova: prosinac 2014.g.

Potrebna sredstva osigurati će se u iznosu od 5.000,00 kn iz sredstava Proračuna Općine Sirač (pozicija -8 tekuće pomoći iz državnog proračuna).

Predsjednik:

(Stjepan Juraić. ing.str.)

Tablični prikaz

Red. br.	Naziv	Plan 2014.	Novi plan 2014.	Izvršeno 2014.	Indeks
1.	2.	3.	4.	5.	5/4.
1.	Izrada mosta na Željnjaku	50.000,00	0,00	0,00	0,00%
2.	Izgradnja parkirališta - groblje Sirač	270.000,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Rekonstrukcija Kolodvorske ulice u Siraču	350.000,00	310.000,00	363.382,52	117,22%
4.	Rekonstrukcija Kozarčeve ulice u Siraču	103.000,00	208.000,00	165.955,56	79,79%
5.	Rekonstrukcija Cvijetne ulice u Siraču	0,00	208.000,00	229.103,34	110,15%
6.	Rekonstrukcija ulice N. Š. Zrinskog u Siraču	0,00	23.410,00	23.405,73	99,98%
7.	Izgradnja staze na novom groblju Sirač	100.000,00	0,00	0,00	0,00%
8.	Izgradnja grobnih okvira	60.000,00	61.600,00	61.590,00	99,98%
9.	Izgradnja prilaznog puta od mrtvačnice Šibovac	40.000,00	5.000,00	2.375,00	47,50%
10.	Izgradnja plinovoda Doljani-Šibovac	140.000,00	0,00	0,00	0,00%
11.	Izgradnja plinovoda Barica	110.600,00	0,00	0,00	0,00%
12.	Izgradnja vodoopskrbne mreže i precrpne stanice za Baricu	200.000,00	0,00	0,00	0,00%
13.	Nastavak izgradnje kanalizacije	316.000,00	74.000,00	73.080,45	98,76%
14.	Uređenje reciklažnog dvorišta	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
UKUPNO:		1.759.600,00	895.010,00	918.892,60	102,67%