



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA**  
**OPĆINA SIRAČ**  
**OPĆINSKO VIJEĆE**

KLASA:363-05/12-01-02

URBROJ: 2111/04-14-01-03

Sirač, 26. 05.2014.

Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12) i članka 32. Statuta Općine Sirač (Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, br. 19/09, 06/10, 03/13), a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 8. sjednici, održanoj dana 26. 05 2014. godine, donijelo je

**Izvršenje Programa gradnje objekata  
i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu**

**Članak 1.**

Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu glasi:

**GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – javne površine**

**1. Izgradnja parkirališta – groblje Sirač**

Ukupna vrijednost investicije cca: 800.000,00 kn

Plan I faza 2013.g.: 400.000,00 kn

Novi plan 2013.g.: 200.000,00 kn

Izvršeno: 0,00 kn

**GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – nerazvrstane ceste**

**1. Rekonstrukcija ulice Nikole Šubića Zrinskog u Siraču**

Ukupna vrijednost investicije

Ugovor javne nabave

<i>Plan 2013.g</i>	<i>Izvršeno 2013.</i>	<i>Indeks %</i>
<i>1.240.500,00 kn</i>	<i>1.219.313,14</i>	<i>98,29</i>

Opis poslova: postavljanje kanalice u dužini od 333 m, postavljanje metalnih rešetku u dužini od 63 m, postavljanja ivičnjaka u dužini od 570 m, asfaltiranje prometnice dužine 570m i širine 5,5m, asfaltiranje nogostupa i zelenog pojasa dužina 570 m, asfaltiranje bankina 450 m.

Rok završetka radova: *studen* 2013.g.

Radovi su dovršeni u 2014. godini, okončana situacija još nije dostavljena.

*Završetak radova: 2013.g.*

Potrebna sredstva izvršena su u iznosu od 1.219.313,14 kn ( 98,29%) iz sredstava Proračuna Općine Sirač (i sa pozicije).

<i>Opis</i>	<i>Plan 2013.g</i>	<i>Izvršeno 2013.</i>	<i>Indeks %</i>
Šumski doprinos	70.838,00 kn	106.518,35	150,37
Iz prenesenog viška prihoda prethodne godine	364.662,00 kn	364.662,00	100,00
Porez i prirez na dohodak	805.000,00 kn	748.132,79	92,94
	1.240.500,00	1.219.313,14	98,29

## 2. Izgradnja puta na groblju Šibovac

Ukupna vrijednost investicije cca: 70.000,00 kn

<i>Opis</i>	<i>Plan 2013.g</i>	<i>Izvršeno 2013.</i>	<i>Indeks %</i>
Izgradnja puta na groblju Šibovac	70.000,00 kn	35.561,75	50,80

Opis poslova: kopanje puta u duljini od 82,00 m širine 6,5 m<sup>2</sup>, nasipavanje puta tucanikom 0-60 debljine 30 cm, ukupno 190,15 m<sup>3</sup>.

Rok završetka radova: svibanj 2013.g.

*Završetak radova: travanj 2013*

Potrebna sredstva izvršena su u iznosu od 35.561,75 kn iz sredstava Proračuna Općine Sirač (sa pozicije -29 šumski doprinos)

## GRADENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – groblja i krematorija

### 1. Izgradnja mrtvačnice i kapelice u Šibovcu

Ukupna vrijednost investicije cca: 614.751,67 kn

Sklopljen Okvirni sporazum na rok od četiri godine

Do sada izgrađeno za 335.699,26 kn.

IV faza 2013.g.- nastavak radova na objektu

Vrijednost IV faze: 70.000,00 kn

V faza 2014.g.-nastavak radova na objektu

Vrijednost radova V. faze: 84.047,41 kn

*Novi plan IV. I V. faza 2013.g.-nastavak radova na objektu*

*Vrijednost radova IV. I V. faze: 102.000,00 kn*

*Izvršeno: 100.757,36 kn*

Opis poslova IV faze: završni radovi na mrtvačnici, kompletiranje radova prema okvirnom sporazumu i troškovniku ponude br. 02/11 od 05.05.2011.g. – postavljanje sanitarija, postavljanje ostatka keramike, montaža unutarnjih rasvjetnih tijela, soboslikarski radovi, cjelokupna fasada.

Opis poslova V faze: završni radovi na kapelici, kompletiranje radova prema okvirnom sporazumu i troškovniku ponude br. 02/11 od 05.05.2011.g. – postavljanje ostatka keramike, montaža unutarnjih i vanjskih rasvjetnih tijela, soboslikarski radovi, vanjsko popločavanje, uređenje zvonika, postavljanje križa.

*Završetak radova: lipanj 2013.g.*

Potrebna sredstva izvršena su u iznosu od 100.757,36 kn iz sredstava Proračuna Općine Sirač (sa pozicije -29 šumski doprinos)

### 2. Izgradnja staze na novom groblju Sirač

Ukupna vrijednost investicije cca: 100.000,00 kn

Ugovor javne nabave

*Plan 2013.g.: 0,00 kn*

*Izvršeno: 0,00*

### 3. Izgradnja grobnih okvira

Ukupna vrijednost investicije cca: 60.000,00 kn  
Postojeći Ugovor o izgradnji grobnih okvira  
*Plan 2013.g.: 0,00 kn*  
*Izvršeno:0,00*

## GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – opskrba plinom

### 1. Izgradnja plinovoda Doljani-Šibovac

Ukupna vrijednost investicije cca: 270.000,00 kn  
Radovi će se izvoditi kroz kapitalnu donaciju komunalnom poduzeću Darkom d.o.o. Daruvar  
I faza 2012.g.- kupnja cijevi cca: 130.000,00 kn  
II faza 2013g.: Visina kapitalne pomoći cca: 140.000,00 kn  
*Plan 2013.g.: 0,00 kn*  
*Izvršeno:0,00*

### 2. Izgradnja plinovoda Barica

Ukupna vrijednost investicije cca: 200.000,00 kn  
Radovi će se izvoditi kroz kapitalnu donaciju komunalnom poduzeću Darkom d.o.o. Daruvar  
Visina kapitalne pomoći cca: 200.000,00 kn

Opis	Plan 2013.g	Izvršeno 2013.	Indeks %
Kapitalna pomoć za izgradnju mreže Barica – za cijevi	325.500,00 kn	161.500,00	49,62

Opis poslova: nabava cijevi za plinovod prema ISO 4437 serije S-5, SDR 11 za radni tlak do max 4 bara, dimenzije d 63 i d 25 ukupno 4 250 m. Postavljanje cijevi u rov u dužini od 700 m plus 4,4km, varenje cijevi na svakim 100m i zasipavanje pijeskom.  
Rok završetka radova: prosinac 2013.g.

Potrebna sredstva izvršena su u iznosu od 161.500,00kn iz sredstava Proračuna Općine Sirač (sa pozicije -29 šumski doprinos).

*Novi plan 2013.g.*

### 3. Izgradnja plinovoda Krešimirova ulica

Ukupna vrijednost investicija cca: 14.000,00 kn  
Radovi će se izvoditi kroz kapitalnu donaciju komunalnom poduzeću Darkom d.o.o. Daruvar  
Plan 2013.: 14.000,00 kn  
*Izvršeno:0,00*

## GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – odlaganje komunalnog otpada

### 1. Sanacija divljeg odlagališta otpada Barica

Ukupna vrijednost investicije cca: 10.000,00 kn  
*Plan 2013.g.:0,00 kn*  
*Izvršeno:0,00*

*Radove su izvršili javni radovi i komunalni odjel.*

*Opis poslova: sakupljanje otpada u vreće i utovar na prikolicu, odvoz otpada na odlagalište Cerik..*

*Radovi su izvršeni u svibnju 2013 godine.*

## 2. Sanacija divljeg odlagališta otpada Mačkovac

Ukupna vrijednost investicije cca: 40.000,00 kn

Plan 2013.g.:0,00 kn

Izvršeno:0,00

Radove su izvršili javni radovi i komunalni odjel.

Opis poslova: sakupljanje otpada u vreće i utovar na prikolicu, odvoz otpada na odlagalište Cerik.

Radovi su izvršeni u svibnju 2013 godine.

### Članak 3.

Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u Županijskom glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije.

Predsjednik:

(Stjepan Juračić. ing.str.)

Tablični prikaz

Red.br.	Naziv	Plan 2013.	Izvršeno 2013.	Indeks %
1.	2.	3.	4.	3/4
1.	Izgradnja parkirališta – groblje Sirač	0	0	0,00
2.	Rekonstrukcija ulice N.Š.Zrinskog u Siraču	1.240.500,00	1.219.313,14	98,29
3.	Izgradnja puta na groblju Šibovac	70.000,00	35.561,75	50,80
4.	Izgradnja mrtvačnice i kapelice u Šibovcu	102.000,00	100.757,36	98,78
4.	Izgradnja staze na novom groblju Sirač	-	0	0,00
5.	Izgradnja grobnih okvira	-	0	0,00
7.	Izgradnja plinovoda Doljani-Šibovac II faza –kapitalna pomoć	-	0	0,00
8.	Izgradnja plinovoda Barica (cijevi)	325.500,00	161.500,00	49,62
9.	Izgradnja plinovoda Krešimirova ulica	14.000,00	0	0,00
10.	Sanacija divljeg odlagališta otpada Barica	-	0	0,00
11.	Sanacija divljeg odlagališta otpada Mačkovac	-	0	0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>1.752.000,00</b>	<b>1.517.132,25</b>	<b>87,00</b>