



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SIRAČ
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-05/17-01/2

URBROJ: 2111/04-01-19-4

Sirač, 21.05.2019.

Temeljem članka 129. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18, 110/18) i članka 32. Statuta Općine Sirač (Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18) a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 18. sjednici 7. saziva, održanoj dana 21.05.2019. godine, donijelo je

IZVRŠENJE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2018. godinu

Članak 1.

Ovim Programom uređen je opis poslova s troškovima gradnje pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabavu opreme, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

Članak 2.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture obuhvaća:

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – nerazvrstane ceste

1. Rekonstrukcija ulica u Siraču (R444)

Ukupna vrijednost investicije cca: 0,00 kn

Planirana sredstva 2018.g.: 0,00 kn

1. Izgradnja i rekonstrukcija ulica planirana je s 348.000,00 kn, a izvršena je s 248.4560,15 kn ili 71,39%

2.1. Izgradnja ceste u Radićevoj –odvojak prema Lukaču (R-660) - 320.000,00 izvršena s 236.210,15 kn

2.2. Izgradnja ceste u Radićevoj –odvojak prema Ajmanu (R-661) - 0,00 izvršena s 0,00 kn

2.3. Izmjera izvedbenog stanja - Frankopanska (R693,694) - 8.000,00 izvršena s 4.000,00 kn

2.4. Sanacija i rekonstrukcija ulice od Doljana (Košnjara) do Miljanovca (R-662) 20.000,00 kn izvršena s 8.250,00 kn

(Opis poslova: planirana je rekonstrukcija odvojaka u ulici Stjepana Radića - prema Lukaču djelomično je napravljena. Napravljen je geodetski snimak ulice za Miljanovac -odvojak u Doljanima (ulica za Miljanovac zajednička je ulica Općine Sirač i Grada Daruvara).

Rok završetka radova: prosinac 2018.g., Rok za završetka ulice S. Radića produženo je aneksom ugovora do kraja ožujka 2019. g.

2.1 Planirani radovi na rekonstrukciji odvojaka u ulici Stjepana Radića sastojali su se od iskopa postojeće kolničke konstrukcije, iskop zemljane podloge, izrada tamponskog sloja u dužini i širini postojeće ulice. Prilikom građevinskih radova na cesti pod teretom građevinskih strojeva kanal je popustio. Sanacija kanala nije planirana, ali bila je potrebna kako bi se ulica mogla završiti. Iz istog razloga kasnilo se je s asfaltiranjem i zbog loših vremenskih prilika ulica je asfaltirana u 2019. godini.

2.3. Izvršena je geodetska usluge izmjere izvedenog stanja Frankopanske ulice.

2.4. Izvršeno je geodetsko-katastarsko snimanje odvojaka ulice iz Doljana do Miljanovca (lijeva strana).

2.1. Potrebna sredstva osigurana su od Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje s pozicije (P-86/4 kapitalne pomoći u iznosu od 150.000,00 kn - 63,5%). Iz sredstava Proračuna Općine Sirač s pozicije (P-29 šumski doprinos u iznosu od 86.210,15 kuna -36,50%)

2. Rekonstrukcija ceste Pakrani-Bijela-Borki (R586)

Ukupna vrijednost investicije cca: 5.200.000,00 kn

Planirana sredstva 2018.g.: 45.000,00 kn utrošena su u iznosu od 41.847,60 kn odnosno 92,99%

Opis poslova: za rekonstrukciju ceste Pakrani-Bijela-Borki napravljena je priprema geodetsko-katastarske podloge, kako bi se pristupilo izradi Glavnog projekata rekonstrukcije, a sve kako bi ga mogli nominirati na natječajne financirane iz EU fondova.

Rok završetka radova: prosinac 2019.g.

Potrebna sredstva osigurana se u iznosu od 45.000,00 kuna (95,6%) iz sredstava Proračuna Općine Sirač s pozicije (P-29 šumskog doprinosa) i (-8) pomoći iz državnog proračuna (kompe. mjere) 2.000,00 kn (4,4%), a izvršena su u iznosu od 41.847,60 kn u 100% iznosu iz šumskog doprinosa, dok se poz (-8) pomoći iz državnog proračuna (kompe. mjere) nisu koristile.

2. Rekonstrukcija nogostupa u ulici Stjepana Radića (R705)

Nogostup se nakosio i bila je potrebna sanacija. Ujedno je napravljena mreža za plinovod, vodovod i kanalizaciju kako bi obiteljskoj kući Rendić omogućili priključiti na potrebnu infrastrukturu.

- Sanacija i rekonstrukcija nogostupa planirana je s 50.000,00 kuna, a izvršena je u iznosu od 39.445,32 kuna odnosno 78,89%.

Izvršeno je postavljanje plinovoda, vodovoda i kanalizacije u sam nogostup te su postavljeni ivičnjaci i uvaljan je tamponski sloj kao priprema za asfaltiranje. Asfaltiranje je obavljeno u 2019. godini.

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – javna rasvjeta

1. Modernizacija i obnova javne rasvjete (R183)

Ukupna vrijednost investicije cca: 125.000,00 kn

Planirana sredstva 2018.g.: 125.000,00 kn

Opis poslova: zamjena postojećih svjetiljki javne rasvjete sa novim svjetiljkama u ulicama koje imaju potrebnu infrastrukturu, a prema kritičnim točkama navedenim u energetskom pregledu javne rasvjete i projektnoj dokumentaciji javne rasvjete. Izmijenjene su svjetiljke u Radićevoj ulici, Frankopanskoj i Cvijetnoj ulici.

Rok završetka radova: studeni 2018.g.

Potrebna sredstva osigurana su u iznosu od 125.000,00 kuna (100%) iz sredstava Proračuna Općine Sirač s pozicije (P-29 šumski doprinos), a izvršena su u iznosu od 111.099,88 kn ili 88,88%.

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – opskrba plinom

1. Izgradnja plinovoda (R202)

Ukupna vrijednost investicije cca: 323.812,00 kn

Radovi će se izvoditi kroz kapitalnu donaciju komunalnom poduzeću Darkom d.o.o. Daruvar

I faza 2013.g.- kupnja cijevi: 161.500,00 kn

II faza 2017.g.: Visina kapitalne pomoći bila je: 162.276,52 kn

Kupljene cijevi iz 2013. godine su ugrađene i još je dokupljeno 700 m za spajanje s Frankopanskom

Planirana sredstva 2018.g.: 254.100,00 kn umanjuju se za 249.950,00 kn – novi plan je 4.150,00 kn

U 2018. godini knjižena je razlika po okončanoj situaciji u iznosu os 36,00 kuna.

Općina je preuzela obvezu nadzora za plinovod u iznosu od 4.100,00 kuna.(R-346)

Potrebna sredstva osigurana su (100%) iz sredstava Proračuna Općine Sirač (P-25 naknada za eksploataciju mineralnih sirovina) u iznosu od 4.150,00 kn, a utrošeno je 36,00 kn, kao razlika po okončanoj situaciji za plinovod Barice.

Nadzor za plinifikaciju Barice općina je preuzela u potpunosti direktnim ugovaranjem u ukupnom iznosu od 4.056,91 kunu po pozicija 346 Ostale intelektualne usluge.

Plinifikacija nije krenula prema Kipu i Šibovcu, jer magistralna izgradnja vodovoda nije nastavljena, a postavljanje cijevi plinovoda planira se u isti rov s vodovodom.

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – groblja i krematorija

1. Mrtvačnica Pakrani (R627)

Vrijednost investicije cca: 52.000,00 kuna

Planirana sredstva 2018. godine: 52.000,00

Opis poslova: planirana dogradnja nadstrešnice - ulaz u mrtvačnicu završena je prema planu

Završetak radova: kolovoz 2018.

Potrebna sredstva osigurana su (100%) iz sredstava Proračuna Općine Sirač (P-29 šumski doprinos) u iznosu od 52.000,00 kn izvršena je u iznosu od 51.681,75 kuna, odnosno 99,39%

2. Mrtvačnica Bijela (R659)

Vrijednost investicije cca: 52.000,00 kn

Planirana sredstva 2018. godine: 52.000,00 kn umanjuju se za 52.000,00 kn – novi plan 0,00 kn

Opis poslova: Planira se rekonstrukcija postojećeg objekta. Investicija se prenosi u 2019. godinu

3. Mrtvačnica Miljanovac (R687)

Vrijednost investicije cca: 147.000,00 kuna

Planirana sredstva u 2018. godine: 26.750,00 kn

Opis poslova:

I faza je izrada:

- Geodetskog projekta za izgradnju mrtvačnice
- tehničke dokumentacije za glavni projekt s troškovnicima
- izradu glavnog projekta

Potrebna sredstva osigurana su (100%) iz sredstava Proračuna Općine Sirač (P-29 šumski doprinos) u iznosu od 26.750,00 kn utrošena su u iznosu od 12.750,00 kn odnosno 47,66%

4. Izgradnja grobnih okvira (R186)

Ukupna vrijednost investicije cca: 80.000,00 kn

Planirana sredstva 2018.g.: 80.000,00 kn

Ugovor o izgradnji grobnih okvira.

Opis poslova: izgradnja 16 grobnih okvira za dvije osobe (širine 80 cm i dužine 200 cm) i izgradnja 8 grobnih okvira za 4 osobe (širine 240 cm dužine 200 cm) sa stazama oko istih.

Rok završetka radova: rujan 2018.g. Radovi nisu izvršeni i prenose se u 2019. godinu.

Potrebna sredstva osigurana su u iznosu od 80.000,00 kn (100%) iz sredstava Proračuna Općine Sirač s pozicije (P-29 šumski doprinos).

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – izgradnja trafo-stanice u poduzetničkoj zoni Lanara

1. Izgradnja trafo-stanice (R622)

Vrijednost investicije cca: 440.000,00 kn

Planirana sredstva 2018. godine: 440.000,00 kn umanjuju se za 227.500,00 kn – novi plan 212.500,00 kn

Radovi nisu izvršeni i prenose se u 2019. godinu

Usljed upućenog pisma namjere za otkup parcele u Poduzetničkoj zoni Lanara potrebno je osigurati struju u istoj u tu svrhu pokrenut je postupak izgradnje trafostanice. U 2018. godini planiralo se otkupiti cca 100 KWH. Potrebna sredstva osigurana su (100%) iz sredstava Proračuna Općine Sirač (P-29 šumski doprinos) u iznosu od 19.850,00 kn i pozicije (P-8) pomoći državnog proračuna u iznosu od 192.650,00 kn nisu utrošena.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave, a objavit će se u “Županijskom glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije” i na internet stranici Općine Sirač.

Predsjednik vijeća:

(Stjepan Juraić. ing.str.)

Tablični prikaz

u kunama				
Rb.	Naziv	Plan za 2018. g.	Izvršeno za 2018. g.	Indeks 2018. g.
1.	2.	3.	4.	5. (4/3)
1.	Rekonstrukcija ulica	0	0	0
	- Radićeva – prema Lukaču (R660)	320.000,00	236.210,50	73,82%
	- Radićeva – prema Ajmanu (R661)	0,00	0,00	0,00
	-Frankopanska ulica - geodeta-izmjera izvedbe. stanja (R693, R694)	8.000,00	4.000,00	50,00%
	- Miljanovac – lijeva str. od Doljana prema Grgiću R662)	20.000,00	8.250,00	41,25%
2.	Rekonstrukcija ceste Pakrani-Bijela-Borki (R586)	45.000,00	41.847,60	92,99%
3.	Rekonstrukcija i sanacija nogostupa u Radićevoj (R705)	50.000,00	39.445,32	78,89%
4.	Modernizacija i obnova javne rasvjete (R183)	125.000,00	111.099,88	88,88%
5.	Izgradnja plinovoda Barica i nadzor (R202) i (346)	4.150,00	4.092,91	98,62%
6.	Mrtvačnica Pakrani - dogradnja nadstrešnice (R627)	52.000,00	51.681,75	99,39%
7.	Mrtvačnica Bijela - rekonstrukcija i dogradnja (R659)	0,00	0,00	0,00
8.	Mrtvačnica Miljanovac (R687)	26.750,00	12.750,00	47,66%
9.	Izgradnja grobnih okvira (R186)	80.000,00	0,00	0,00
10.	Izgradnja trafo-stanice za poduzetničku (R622)	212.500,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	943.400,00	509.377,96	53,99%