



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SIRAČ
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-05/16-01-02
URBROJ: 2111/04-01-18-3
Sirač, 25.05.2018.

Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14) i članka 32. Statuta Općine Sirač (Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, broj 19/09, 06/10, 03/13) a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 7. sjednici 7. saziva održanoj dana 25. svibnja 2018. godine, donijelo je

IZVRŠENJE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2017. godinu

Članak 1.

Ovim Programom uređuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabavu opreme, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

Članka 2.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture obuhvaća:

I GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – nerazvrstane ceste

1. Rekonstrukcija ulica u Siraču (R444)

Ukupna vrijednost investicije cca: 394.000,00 kn
Planirana sredstva 2017.g.: 333.409,82 kn
Novi plan 2017.g.:170.000,00 kn realiziran u iznosu od 144.030,72 kn

Opis poslova: planira se rekonstrukcija ulice Stjepana Radića u Siraču (asfaltiranje ispred trgovina i Suveniru, te uređenje kolnih ulaza). Radovi će se sastojati od iskopa postojeće kolničke konstrukcije, iskop zemljane podloge, izrada tamponskog i asfaltnog sloja u dužini i širini postojeće ulice. Izrada bankina. Vrijednost radova je 117.903,53 kn. Priprema dokumentacije za odvojke prema Lukaču i Ajmanu u vrijednosti od 26.127,19 kn.

Rok završetka radova: studeni 2017.g.

Radovi su završeni u roku.

Potrebna sredstva osigurati će se u iznosu od 170.000,00 kn (100%) iz sredstava Proračuna Općine Sirač pozicija (P-29 šumski doprinos). Sredstva su utrošena u iznosu od 144.030,72 kn.

2. Sanacija klizišta u ulici Petra Svačića (R466)

Ukupna vrijednost investicije cca: 109.000,00 kn
Planirana sredstva 2017.g.: 108.057,85 kn
Novi plan 2017.g.:93.700,00 kn realiziran u iznosu od 93.691,18 kn

Sanacija klizišta izvršena je gradnjom potpornog zida u dužini od 30m.

Rok završetka radova: siječanj 2017.g, a završeni su polovicom veljače 2017. godine

I faza izgradnje potpornog zida izvršena 2016. godine u iznosu 103.912,15 kuna

II faza izgradnje potpornog zida izvršena 2017. godine iznosu 93.700,00 kuna. Realizirana je u iznosu od 93.691,18 kn. Iz slijedećih izvora: (P-29 šumski doprinos) u iznosu od 70.365,49 kn, (P-59

legalizacija) u iznosu od 22.213,99 kn i (P-8 tekuće pomoći iz državnog proračuna) u iznosu od 1.111,70 kn.

Potrebna sredstva osigurana su u iznosu od 93.700,00 kuna (100%) iz sredstava Proračuna Općine Sirač pozicija (P-29 šumski doprinos) u iznosu od 70.700,00 kuna i pozicije (P-59 ostali prihodi od nefinancijske imovine -legalizacija) u iznosu od 23.000,00 kuna.

3. Rekonstrukcija Svačićeve ulice u Siraču (R464)

Ukupna vrijednost investicije cca: 692.000,00 kn

Planirana sredstva 2017.g.: 0,00 kn

Novi plan 2017.g.:692.000,00 kn, a radovi su realizirani u iznosu od 697.476,15 kn

Ugovor bagatelne nabave

Opis poslova: Ulica Petra Svačića se izvodi širine 4 m u postojećim gabaritima cijelom dužinom sanacije i dvosmjerna je. Uzdužni pad ulice je na dvije strane. Dio ulice u dužini cca. 168 m od ulice S.Radića dvostrano se postavljaju kanalice za odvod oborinske vode sa ulice. Kanalice je veličine 40/40/12 cm. Ulicu je potrebno sanirati na način da se izvede potrebno uklanjanje postojećeg oštećenog asfaltnog i tamponskog sloja. Potrebno je pripremiti posteljicu, izvesti tamponski sloj te izvršiti asfaltiranje.

Rok završetka radova: studeni 2017.g.

Potrebna sredstva realizirana su u ukopnom iznosu od 697.476,15 kn od čega je iznos od 300.000,00 kuna od MRRFEU (P-86/1 kapitalne pomoći iz državnog proračuna) te iz sredstava Proračuna Općine Sirač u iznosu od 7.277,90 kuna sa pozicije (P-56 komunalni doprinos), u iznosu od 299.580,69 kuna sa pozicije (P-8 tekuće pomoći iz državnog proračuna) i prenesenog viška prihoda po osnovi zakupa poljoprivrednog zemljišta iz 2016. godine u iznosu 44.047,04 kune te od zakupa poljoprivrednog zemljišta iz 2017. g. u iznosu od 46.570,430kn.

4. Izgradnja semafora u ulici Stjepana Radića (R555)

Radovi će se izvoditi kroz kapitalnu donaciju županijskoj upravi za ceste BBŽ

Ukupna vrijednost investicije cca: 5.000,00 kn

Planirana sredstva 2017.g.: 5.000,00 kn

Novi plan 2017.g.:0,00 kn

Troškove izgradnje semafora financira ŽUC Bjelovar. Obveza Općine Sirač je osigurati sredstava za geodetsku i tehničku dokumentaciju u iznosu 21.000,00 kuna (R587). Sredstva se osiguravaju (100%) iz Proračuna Općine Sirač s pozicije (P-8 tekuće pomoći iz državnog proračuna).

5. Rekonstrukcija ceste Pakrani-Bijela-Borki (R586)

Ukupna vrijednost investicije cca: 69.746,00 kn

Planirana sredstva 2017.g.: 0,00 kn

Novi plan 2017.g.:42.000,00 kn, a realiziran je u iznosu od 20.923,80 kn jer dio prve faze nije ovjeren do kraja godine od strane Ureda za katastar.

Evidentiranje stvarnog stanja nerazvrstane ceste:

- I faza 60% ukupnih troškova vrijednosti investicije u iznosu 41.847,60 kuna

-II faza 40% ukupnih troškova vrijednosti investicije u iznosu 27.898,40 kuna

Rok završetka radova: I faza prosinac 2017.g., realizirano je 50% plana.

II faza svibanj 2018.g.

Potrebna sredstva osigurana su u ukopnom iznosu od 42.000,00 kuna (R-586) iz sredstava Proračuna Općine Sirač (100%) s pozicije (P– 8 tekuće pomoći iz državnog proračuna). Realizirano je 20.923,80 kn s pozicije (P-8 tekuće pomoći iz državnog proračuna).

II GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – javna rasvjeta

1. Modernizacija i obnova javne rasvjete (R183)

2. Ukupna vrijednost investicije cca: 50.000,00 kn

Planirana sredstva 2017.g.: 50.000,00 kn

Novi plan 2017.g.:115.000,00 kn, a realiziran je u iznosu od 98.275,50 kn

Opis poslova: zamjena postojećih svjetiljki javne rasvjete sa novim svjetiljkama u ulici Josipa Kozarca, dio ulice Petra Svačića i dio Stjepana Radića koje imaju potrebnu infrastrukturu, a prema

kritičnim točkama navedenim u energetskom pregledu javne rasvjete i projektnoj dokumentaciji javne rasvjete. Te postavljanje četiri JR u Krčevni.

Rok završetka radova: *prosinac 2017.g. Radovi realizirani na vrijeme.*

Potrebna sredstva osigurana su iz sredstava Proračuna Općine Sirač (100%) u iznosu od 18.900,00 kuna sa pozicije (P-19 zakup poljoprivrednog zemljišta) i u iznosu od 96.100,00 kn sa pozicije (P-8 tekuće pomoći iz državnog proračuna).

Osigurana sredstva realizirana su na poziciji (P-19 zakup poljoprivrednog zemljišta) u iznosu 25.885,43 kn i s pozicije (P-8 tekuće pomoći iz državnog proračuna) u iznosu od 72.390,07kn.

III GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – opskrba plinom

1. Izgradnja plinovoda Barica, produžetak plinske mreže u S. Radića i A.Šenoe (R202)

Ukupna vrijednost investicije cca: 40.000,00 kn

Radovi će se izvoditi kroz kapitalnu donaciju komunalnom poduzeću Darkom d.o.o. Daruvar

I faza 2013.g.- kupnja cijevi: 161.500,00 kn

II faza 2016.g.: Visina kapitalne pomoći cca: 130.000,00 kn

Planirana sredstva 2017.g.: 40.000,00 kn

Novi plan 2017.g.:55.000,00 kn realiziran je u iznosu 58.635,75 kn

Opis poslova: *produžetak plinske mreže u ulici Stjepana Radića i Augusta Šenoe, kupnja cijevi i postavljanje istih u odvojcima naselja Barica.*

Rok završetka radova: *prosinac 2017.g. Radovi realizirani na vrijeme.*

Potrebna sredstva osigurana su u iznosu od 55.000,00 kn (100%) iz sredstava Proračuna Općine Sirač u iznosu od 25.000,00 kuna sa pozicije (P– 29 šumski doprinos)i u iznosu od 30.000,00 kuna sa pozicije (P-8 tekuće pomoći iz državnog proračuna) u iznosu od 28.635,75 kn

2. Izmjena plinske mreže u ul. Petra Svačića (R202)

Ukupna vrijednost investicije cca:163.305,50 kn

Radovi se izvode kroz kapitalne pomoći komunalnom poduzeću Darkom d.o.o. Daruvar

Planirana sredstva 2017.g.:0,00 kn

Novi plan 2017.g.:164.000,00 kn radovi realizirani z iznosu od 152.300,00 kn iz prihoda (P-29 šumski doprinos u iznosu od 148.269,28 kn i (P-8 tekuće pomoći iz državnog proračuna) u iznosu od 4.030,72 kn.

Usluge nadzora obračunate su i plaćene u 2018. godini u iznosu od 4.056,91 kn.

Opis poslova: izmjena plinske mreže izvodi se u dužini 400 metara

Rok završetka radova: listopad 2017.g. Radovi su realizirani u prosincu 2017. godine.

IV GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – groblja i krematoriji

1. Izgradnja grobnih okvira (R186)

Ukupna vrijednost investicije cca: 30.000,00 kn

Planirana sredstva 2017.g.: 30.000,00 kn

Novi plan 2017.g.:0,00 kn

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u Županijskom glasilu Bjelovarsko-bilogorske županije i na web stranicama Općine Sirač www.sirac.hr.

Predsjednik:

:

(Stjepan Juraić. ing.str.)

Tablični prikaz

Red.br.	Naziv	Plan za 2017.g. (kn)	Novi plan za 2017.g. (kn)	Izvršeno u 2017. godini
I	NERAZVRSTANE CESTE			
1.	Rekonstrukcija ulica u Siraču (R444)	333.409,82	170.000,00.	144.030,72
2.	Sanacija klizišta u ulici Petra Svačića (R466)	108.057,85	93.700,00	93.691,18
3.	Rekonstrukcija Svačićeve ulice u Siraču (R464)	0,00	692.000,00	697.476,16
4.	Izgradnja semafora u ulici Stjepana Radića (R555) <i>-tehnička dokumentacija (R587)</i>	5.000,00 0,00	0,00 21.000,00	0,00 21.250,01
5.	Rekonstrukcija ceste Pakrani-Bijela-Borki (R586)	0,00	42.000,00	20.923,80
	Ukupno	446.467,67	997.700,00	977.371,87
II	JAVNA RASVJETA			
1.	Modernizacija i obnova javne rasvjete (R183)	50.000,00	115.000,00	98.275,50
	Ukupno	50.000,00	115.000,00	98.275,50
III	OPSKRBA PLINOM			
1.	Izgradnja plinovoda Barica, <i>produžetak plinske mreže u S. Radića i A.Šenoje (R202)</i>	40.000,00	55.000,00	58.635,76
2.	<i>Izmjena plinske mreže u ul. Petra Svačića (R202)</i>	0,00	164.000,00	152.300,00
	Ukupno	40.000,00	219.000,00	210.935,75
IV	GROBLJA I KREMATORIJI			
1.	Izgradnja grobnih okvira (R186)	30.000,00	0,00	0,00
	Ukupno	30.000,00	0,00	0,00
UKUPNO:		566.467,67	1.352.700,00	1.286.583,12