



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SIRAČ
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:363-05/12-01-01

URBROJ: 2111/04-14-01-03

Sirač, 26.05.2014.

Temeljem članka 26. stavak 3. Zakona o vodama (Narodne novine 153/09, 130/11, 56/13, 14/14) i članka 32. Statuta Općine Sirač (Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, br. 19/09, 06/10, 03/13), a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 8. sjednici, održanoj dana 26.05.2014. godine, donijelo je

**Izvršenje Programa gradnje
komunalnih vodnih građevina Općine Sirač za 2013. godinu**

Članak 1.

Izvršenje Programa gradnje komunalnih vodnih građevina Općine Sirač za 2013. godinu glasi:

GRAĐEVINE ZA JAVNU VODOOPSKRBU

1. Izgradnja precrpne stanice za Baricu

Ukupna vrijednost investicije cca: 400.000,00 kn

Plan 2013.g.: 2.500,00 kn

Izvršeno 2013.g.:2.500,00 kn

Opis poslova: geodetsko snimanje i izrada posebne geodetske podloge za projektiranje precrpne stanice Barica.

Rok završetka radova: travanj 2013.g.

Potrebna sredstva izvršena su u iznosu od 2.500,00 kn (100%) iz sredstava Proračuna Općine Sirač (pozicija -45 po rješenjima za vodovod).

2.Izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Barica

Ukupna vrijednost investicije cca: 200.000,00 kn

Radovi će se izvoditi kroz kapitalnu donaciju komunalnom poduzeću Darkom d.o.o. Daruvar

Visina kapitalne pomoći cca: 200.000,00 kn

Plan za 2013.g.:0,00 kn

Izvršeno 2013.:0,00

Plan 2013.g.

3. Izgradnja vodoopskrbne mreže Krešimirova ulica

Ukupna vrijednost investicije cca: 8.000,00 kn

Radovi će se izvoditi kroz kapitalnu donaciju komunalnom poduzeću Darkom d.o.o. Daruvar

Visina kapitalne pomoći cca: 8.000,00 kn

Izvršeno 2013:7.195,14 kn

Opis poslova: postavljanje cijevi u rov iskopan za plinovod u dužini od 48 m.
Rok završetka radova: lipanj 2013.g.

Potrebna sredstva izvršena su se u iznosu od 7.195,14 kn (89,94%) iz sredstava Proračuna Općine Sirač (pozicija -45 po rješenjima za vodovod).

GRAĐEVINE ZA JAVNU ODVODNJU

1. Nastavak izgradnje kanalizacije

Ukupna vrijednost investicije cca: 1.500.000,00 kn
Radovi će se izvoditi kroz kapitalnu donaciju komunalnom poduzeću Darkom d.o.o. Daruvar
Visina kapitalne pomoći cca: 200.000,00 kn
Novi plan kapitalne pomoći 2013.g.: 66.000,00 kn
Izvršeno 2013.:54.359,99 kn

Opis poslova: Izgradnja kanalizacijske mreže u Krešimirovoj ulici 600 m, ulici V. Nazora 200m, i Požeškoj ulici 380 m

Rok završetka radova: svibanj 2013.g.

Potrebna sredstva izvršena su u iznosu od 54.359,99 kn iz sredstava Proračuna Općine Sirač (sa pozicije -47 po rješenjima za kanalizaciju).

Članak 3.

Izvršenje Programa gradnje komunalnih vodnih građevina Općine Sirač za 2013. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objaviti će se u Županijskom glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije.

Predsjednik:

(Stjepan Juraić. ing.str.)

Tablični prikaz

Red.br.	Naziv	Plan 2013.g.	Izvršeno 2013.	Indeks 4/3 %
1.	2.	3.	4.	5.
2.	Izgradnja precrpne stanice za Baricu	2.500,00	2.500,00	100,00
3.	Izgradnja vodoopskrbne mreže Barica	0,00	0,00	-4
4.	Izgradnja vodoopskrbne mreže Krešimirova ulica	8.000,00	7.195,14	89,94
5.	Nastavak izgradnje kanalizacije Kapitalna pomoć	66.000,00	54.359,99	82,36
	UKUPNO	76.500,00	64.055,13	83,73