



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SIRAČ
OPĆINSKO VIJEĆE

- prijedlog odluke

KLASA: 363-05/18-01/4

URBROJ: 2111/04-01-20-4

Sirač, _____

Temeljem članka 129. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18, 110/18) i članka 32. Statuta Općine Sirač (Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18) a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj _____ sjednici, održanoj dana _____ 2020. godine, donijelo je

IZVRŠENJE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2019. godinu

Članak 1.

Ovim Programom uređen je opis poslova s troškovima gradnje pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabavu opreme, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

Članak 2.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture obuhvaća:

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – nerazvrstane ceste

1. Rekonstrukcija i izgradnja ulica, parkirališta i nogostupa u Siraču i Kipu (R705, 720, 660, 661, 701, 586, 680)

Planirana sredstva u iznosu od 1.192.556,00 kn izvršena su iznosu od 849.149,25 kn.

Opis	Planirano u 2019.g	Ostvareno u 2019.g
1.1.Nogostup u Radićevoj od Dubnice do Kolodvorske R705	20.700,00	20.700,00
1.2.Sanacija nogostupa u Kipu R720	31.000,00	30.625,00
1.3.Izgradnja ceste u Radićevoj (odvojak prema Lukaču) R-660 iz šumskog (127.981kn i 9.375kn)	137.356,00	137.356,00
1.4.Izgradnja ceste u Radićevoj (odvojak prema Ajmanu) R-661	76.500,00	46.232,50
1.5.Ulica Nikole Tesle R701 (iz šumskog-95.095,35kn iz Državnog proračuna 350.000,00 kn)	710.000,00	430.292,00
1.6.Izgradnja parkirališta iza zgrade Općine R680	217.000,00	183.943,75
Ukupno	1.192.556,00	849.149,25

Planirana rekonstrukcija nogostupa u ulici Stjepana Radića (od potoka Dubnica do Kolodvorske ulice) u potpunosti je izvršena te je financirana iz općih prihoda i primitaka.

Izgradnja ceste u ulici Stjepana Radića (odvojak prema Lukaču) je isto tako završena u potpunosti, a financirana je iz viška šumskog doprinosa prethodne godine.

Rekonstrukcija u ulici Stjepana Radića (odvojak prema Ajmanu) nije u potpunosti dovršena. Napravljen je odvodni kanal, a planirano asfaltiranje i dovršetak biti će u 2020.g. iz neutrošenih sredstava šumskog doprinosa. Izgradnja parkirališta iza zgrade općine je u potpunosti završena, a financirana je iz općih prihoda i primitaka te iz viška prihoda šumskog doprinosa.

Ulica Nikole Tesle biti će dovršena u 2020.g.

Rekonstrukcija Krešimirove ulice nije realizirane te se prenosi u 2020.g.

Sanacija nogostupa u Kipu, realizirana je prva faza geodetske izmjere.

Potrebna sredstva osigurana su od Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje s pozicije kapitalne pomoći u iznosu od 350.000,00 kn iz sredstava viška prihoda šumskog doprinosa i iz šumskog doprinosa 2019. g. ukupno u iznosu od 154.470,35 kn te iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 344.678,90 kn.

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – javna rasvjeta

1. Modernizacija i obnova javne rasvjete (R183)

Planirana vrijednost investicije je 200.000,00 kn od čega je ostvareno 87.964,13 kn.

Dovršetak javne rasvjete u ulici Stjepana Radića, dio ulice Josipa Kozarca i Petra Svačića iz sredstava šumskog doprinosa.

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – opskrba plinom

1. Izgradnja plinovoda (R202)

Planirana vrijednost investicije od 85.000,00 kn nije realizirana u 2019.g.

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – groblja i krematorija

1. Mrtvačnica Pakrani (R627)

Planirana vrijednost investicije cca: 95.000,00 kuna

Izvršeno u 2019. godini: 94.377,25 kn

Opis poslova: završena je rekonstrukcija postojećeg objekta (izmjena krovišta, postavljanje PVC stolarije, bojanje zidova, postavljanje pločica, postavljanje rasvjete i dr.) na groblju Pakrani.

Potrebna sredstva osigurana su iz sredstava Proračuna Općine Sirač kroz naknade za održavanje groblja u iznosu i iz šumskog doprinosa.

2. Mrtvačnica Bijela (R659)

Planirana vrijednost investicije cca: 100.000,00 kuna

Izvršeno u 2019. godini: 91.560,94 kn

Opis poslova: Završena rekonstrukcija postojećeg objekta. (izmjena krovišta, dogradnja terase na ulaz u mrtvačnicu i postavljanje nadstrešnice, izmjena stolarije i ugradnja PVC stolarije, bojanje zidova, postavljanje pločica, izrada fasade i postavljanje rasvjete) na groblju Bijela.

Potrebna sredstva osigurana su iz sredstava Proračuna Općine Sirač kroz naknade za održavanje groblja u iznosu i iz šumskog doprinosa.

3. Izgradnja grobnih okvira (R186)

Planirana vrijednost investicije cca: 46.205,00 kuna

Izvršeno u 2019. godini: 46.205,00 kn

Temeljem ugovora o izgradnji grobnih okvira radovi su završeni.

Potrebna sredstva osigurana su iz sredstava Proračuna Općine Sirač s pozicije šumskog doprinosa.

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – izgradnja trafo-stanice u poduzetničkoj zoni Lanara

1. Izgradnja trafo-stanice (R622)

Planirana vrijednost investicije cca: 25.000,00 kn

Izvršena sredstva 2019. godine: 25.000,00

Uslijed upućenog pisma namjere za otkup parcele u Poduzetničkoj zoni Lanara potrebno je osigurati struju u istoj te je u tu svrhu pokrenut postupak izgradnje trafostanice. U 2019. godini izrađen je elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja korisnika na distribucijsku elektroenergetsku mrežu.

Potrebna sredstva osigurana su iz sredstava općih prihoda i primitaka Proračuna Općine Sirač.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave, a objavit će se u “Županijskom glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije” i na internet stranici Općine Sirač.

Predsjednik vijeća:

(Stjepan Juraić. ing.str.)

Tablični prikaz

u kunama

Rb.	Naziv	Plan za 2019. g.	Izvršeno za 2019. g.	Indeks 2019. g.
1.	2.	3.	4.	5. (4/3)
1.	Rekonstrukcija ulica			
	- Radićeva – prema Lukaču (R660)	137.356,00	137.356,00	100 %
	- Radićeva – prema Ajmanu (R661)	76.500,00	46.232,50	60,43 %
	-Nikole Tesle (R701)	710.000,00	430.292,00	60,60 %
2.	Izgradnja parkirališta iza zgrade Općine Sirač (R680)	217.000,00	183.943,75	84,77%
3.	Sanacija nogostupa u Radićevoj od Dubnice do Kolodvorske R705	20.700,00	20.700,00	100%
4.	Sanacija nogostupa u Kipu (R720)	31.000,00	30.625,00	98,79%
5.	Modernizacija i obnova javne rasvjete (R183)	200.000,00	87.964,13	43,98%
6.	Izgradnja plinovoda (R202, 710, 346)	85.000,00	0,00	0,00%
7.	Mrtvačnica Pakrani (R627)	95.000,00	94.377,25	99,34%
8.	Mrtvačnica Bijela (R659)	100.000,00	91.560,94	91,56 %
9.	Izgradnja grobnih okvira (R186)	46.205,00	46.205,00	100,00 %
10.	Izgradnja trafo-stanice za poduzetničku (R622)	25.000,00	25.000,00	100,00 %
	UKUPNO:	1.743.761,00	1.194.256,57	68,49%