



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SIRAČ
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-05/14-01- 04

URBROJ: 2111/04-16-01-03

Sirač, 09.05.2016.

Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 147/14) i članka 32. Statuta Općine Sirač (Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, br. 19/09, 06/10, 03/13) a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 22. sjednici, održanoj dana 09. svibnja 2016. godine, prihvatilo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2015. godinu

Članak 1.

Ovim Programom uređuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabavu opreme, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

Članka 2.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture obuhvaća:

GRADENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – javne površine

1. Izgradnja mosta na Željnaku (R410)

Izvršeno 2015.

Ukupna vrijednost investicije cca: 500.000,00 kn

Planirana sredstva 2015.g.: 20.000,00 kn

Novi plan 2015.g.: 0,00 kn.....0,00 kn

2. Izgradnja parkirališta – groblje Sirač (R360)

Ukupna vrijednost investicije cca: 270.000,00 kn

Planirana sredstva 2015.g. : 160.000,00 kn

Novi plan 2015.g.: 143.000,00 kn.....142.070,88 kn

Opis poslova za 2015.g.: otkup zemljišta i izrada projektne dokumentacije za izgradnju parkirališta

Kupljeno je zemljište, napravljen je glavni projekat za parkiralište s troškovnikom, snimka, i materijal za rešetku mosta za prilaz u iznosu od 22.070,88 kn

Rok završetka radova: studeni 2015.g.

Potrebna sredstva osigurana su u iznosu od 142.070,88 kn (100%) iz sredstava Proračuna Općine Sirač (-8 tekuće pomoći iz državnog proračuna).

Novi plan 2015.g.

3. Izgradnja nadstrešnice iza Hrvatskog doma (R 458)

Ukupna vrijednost investicije cca: 90.000,00 kn

Planirana sredstva 2015.g.: 90.000,00 kn.....89.245,19 kn.

Ugovor o radovima na izgradnji gospodarske građevine i nadstrešnice za mehanizaciju

Opis poslova: strojno skidanje postojećeg sloja mješavine zemlje i kamenog agregata u sloju od 30 cm i odvoz na deponiju 15,70 m³, iskop zemlje za temeljne stope i odvoz na deponiju 10,50 m³, betoniranje temeljnih stopa betonom C25/30 u iskopu, oplata, izrada komplet krovne konstrukcije 11 m³, letvanje krova letvama 3*5, 189 m², pokrivanje krova crijepom 189 m², , postavljanje sljemenjaka ,izrada i montaža horizontalnih i vertikalnih oluka, opšav zabatnog ruba krova.

Rok završetka radova: studeni 2015.g.

Potrebna sredstva osigurana su u iznosu od 89.245,19 kn (100%) iz sredstava Proračuna Općine Sirač (pozicija -8 tekuće pomoći).

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – nerazvrstane ceste

1. Rekonstrukcija Svačićeve ulice u Siraču

Rekonstrukcija ulice (R464)

Ukupna vrijednost investicije cca: 300.000,00 kn

Planirana sredstva 2015.g.: 300.000,00 kn

Novi plan 2015.g.: 0,00 kn.....0,00 kn

2. Rekonstrukcija Frankopanske ulice u Siraču (R462)

Ukupna vrijednost investicije cca: 625.000,00 kn

Planirana sredstva 2015.g.: 500.000,00 kn

Novi plan 2015.g.: 890.900,00 kn.....886.200,07 kn

Ugovor javne nabave i ugovor bagatelne nabave

Opis poslova: iskop postojeće kolničke konstrukcije 600 m², iskop zemljane podloge dužine 950+200 m, izrada tamponskog i asfaltnog sloja 950+200 m dužine i 3 m širine, izrada bankina i ugradnja odbojen ograde dužine 250 m. Izrada AB kanala širine 40,00 cm, dubine od 20,00 cm do 60,00 cm.

Debljina betona 15,00 cm, armiranom mrežom Q131.

Rok završetka radova: prosinac 2015.g.

Potrebna sredstva osigurana su u iznosu od 363.102,82 kn iz sredstava Proračuna Općine Sirač (pozicija -29 šumski doprinos), u iznosu od 60.963,53 kn iz sredstava Proračuna Općine Sirač (pozicija -59 naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada) i u iznosu od 71.245,52 kn iz sredstava Proračuna Općine Sirač (pozicija – 19 prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta), u iznosu od 390.888,20 kn iz sredstava Proračuna Općine Sirač (pozicija -8 tekuće pomoći iz državnog proračuna).

3. Rekonstrukcija Tomislavove ulice u Siraču (R460)

Ukupna vrijednost investicije cca: 1.035.000,00 kn

Planirana sredstva 2015.g.: 600.000,00 kn

Novi plan 2015. g.: 591.550,00 kn.....597.342,55 kn

Ugovor javne nabave

Opis poslova (drugi dio Tomislavove ulice): iskop postojećeg asfalta i kolničke konstrukcije 2250 m², iskop zemljane podloge dužine 750 m, izrada tamponskog i asfaltnog sloja 750 m dužine i 3,5 m širine, produbljenje putnih jaraka i izrada bankina.

Rok završetka radova: prosinac 2015.g.

Potrebna sredstva osigurana su u iznosu od 507.342,55 kn (100%) iz sredstava Proračuna Općine Sirač (pozicija -8 tekuće pomoći iz državnog proračuna).

Iznos od 90.000,00 kn doznačen je od Ministarstva graditeljstva.

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – groblja i krematorija

1. Izgradnja grobnih okvira (R186)

Ukupna vrijednost investicije cca: 62.000,00 kn

Planirana sredstva 2015.g.: 62.000,00 kn

Novi plan 2015.g.: 0,00 kn.....0,00 kn

2. Izgradnja prilaznog puta od mrtvačnice Šibovac (R376)

Ukupna vrijednost investicije cca: 40.000,00 kn

Planirana sredstva 2015.g.: 40.000,00 kn

Novi plan 2015.g.: 0,00 kn.....0,00 kn

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – opskrba plinom

1. Izgradnja plinovoda Doljani-Šibovac (R306)

Ukupna vrijednost investicije cca: 270.000,00 kn

Radovi će se izvoditi kroz kapitalnu donaciju komunalnom poduzeću Darkom d.o.o. Daruvar

I faza 2012.g.- kupnja cijevi cca: 130.000,00 kn

II faza 2015.g.: Visina kapitalne pomoći cca: 40.000,00 kn

Novi plan 2015.g.: 0,00 kn.....0,00 kn

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

1. Nastavak izgradnje kanalizacije (R201)

Ukupna vrijednost investicije cca: 1.580.000,00 kn

Planirana sredstva 2015.g.: 50.000,00 kn

Novi plan 2015.g.: 20.000,00 kn15.000,00 kn

Opis poslova: naknada štete građanima uslijed izgradnje kanalizacije i šahta

Rok završetka radova: prosinac 2015.g.

Potrebna sredstva osigurana su u iznosu od 20.000,00 kn iz sredstava općih prihoda Proračuna Općine Sirač.

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – odlaganje komunalnog otpada

1. Uređenje reciklažnog dvorišta (R409, R431, R449, R477)

Ukupna vrijednost investicije cca: 50.000,00 kn

Planirana sredstva 2015.g.: 50.000,00 kn

Novi plan 2015. g.: 312.616,00215.606,25 kn

Opis: Nabavila se komunalna oprema- (R449) u iznosu od 120.606,25 kn za zelene otoke koji još nisu pušteni u funkciju, te mobilno reciklažno dvorište (R477) u iznosu od 95.000,00 kn.

Potrebna sredstva osigurana su 80% iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i 20% iz općih prihoda Proračuna Općine Sirač.

Predsjednik:

(Stjepan Juraić. ing.str.)

Tablični prikaz

RB.	Naziv	Plan za 2015.g.	Novi plan 2015.g.	Izvršenje 2015.g.
1.	Izrada mosta na Željnjaku (R410)	20.000,00	0,00	0,00
2.	Izgradnja parkirališta - groblje Sirač (R359,360)	160.000,00	143.000,00	142.070,88
3.	<i>Izgradnja nadstrešnice iza Hrvatskog doma (R 458)</i>	75.000,00	90.000,00	89.245,19
4.	Rekonstrukcija Svačićeve ulice u Siraču (R464 i R466)	500.000,00	0,00	0,00
5.	Rekonstrukcija Frankopanske ulice u Siraču (R462)	500.000,00	890.900,00	886.200,07
6.	Rekonstrukcija Tomislavove ulice u Siraču (R460)	600.000,00	591.550,00	597.342,55
7.	Izgradnja grobnih okvira (R186)	62.000,00	0,00	0,00
8.	Izgradnja prilaznog puta od mrtvačnice Šibovac (R376)	40.000,00	0,00	0,00
9.	Izgradnja plinovoda Doljani-Šibovac (R306)	40.000,00	0,00	0,00
10.	Nastavak izgradnje kanalizacije (R201)	50.000,00	20.000,00	15.000,00
11.	Nabava kontejnera za zelene otoke Mobilno reciklažnog dvorišta	50.000,00	302.616,00	215.606,25
UKUPNO:		2.097.000,00	2.048.066,00	1.945.464,94